

CHECKLISTA

01. Inspektion av kontrollmärke, användningsområde och föreliggande säkerhetsrutiner samt användarinstruktioner. Max total vikt m m. Maskinföraren är ansvarig för beräkning av maskinkombinationens Maxlast OCH att den inte överskrids.

02. Inspektion av snabbfäste mot grävmaskin efter skador, slitage, rost, sprickor eller dyl.

03. Kontrollera åtdragningsmoment på bultat snabbfäste. Bult skall vara av 10:9-kvalitet och vara dragna med ett moment på 500Nm/50kg.

04. Inspektion av resten av pipeliften avseende renhet, skador, brott, sprickor, slitage på lyftarm, halkskydd (gummidetaljer) och fjädrar. Får inte finnas något fett på lyftarmen.

05. Funktions och belastningstest utförs med pipeliften kopplad till maskinen stående på plant, stabilt underlag.

06. Smörjning av nipplar skall ske 1gång/vecka vid daglig användning.

07. OBS! Maximalt tillåtet slitage är 10% av ursprunglig dimension!!

KONTROLLKORT

ÅTGÄRDSLISTA

Daglig tillsyn innan användning.

Datum	Pos	Åtgärd	Sign



PIPELIFT

KONTROLLKORT

Pipelift

OPERATÖR SKALL ALLTID HA:

- Läst och förstått användarinstruktionen.
- Relevant skyddsutrustning och kunskap för arbetet.

OBS!

Om risk för skada/fara föreligger vid fortsatt användning, skall arbete upphöra och mekanisk- samt säkerhetsbedömning inhämtas av platsansvarig

ÅR/VECKA:
